

Uitvoeringsreglement GEPO ribbenvloeren UVR04

1.0 Uitvoering: Vloerhoogte 350 of 400mm. Standaard elementen 1600 en 1800 mm breed. Paselementen zijn standaard 1200 mm breed. Polystyreen passtukken in de maten 40-50-100-140-200 mm. Platen zijn standaard aan de onderzijde voorzien van een isolatielaag van polystyreenschuim PS 15 (NORMALE kwaliteit). Uitvoering in VLAMDOVENDE kwaliteit uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op een legplan met een veelvoud van standaard breedten met een pasplaat als sluitplaat. Maattoleranties volgens NEN 2889. (Beton)Sterkteklasse van de plaat C50/60, eventueel voorzien van granulaat, milieuklasse XC1 (tenzij anders vermeld). Overige uitvoeringen volgens Komo kwaliteitsverklaring en KIWA erkend BB-Aansluitdocument (zie <https://www.geelen-beton.nl/product-kennis/ribbenvloeren>). Indien men scheurvorming in de dekvloer (of tegelvloer) wil beperken dient dit type systeemvloeren uitgevoerd te worden met een gewapende druklaag of afwerklaag (dilatatievoegen in afwerkvloeren in nader overleg).

1.1 Sparringen: Sparringen in de elementen: zie ook sparingsblad op tekening.
Standaard sparringen: Open sparringen
Rechthoekige open sparringen t.b.v. kruipluikgat, meterkast, versleepsparing over fundering of stabiliteitswand (in veelvouden van 50 mm).

Afwijkende sparringen, uitsluitend tegen meerprijs:
Kruipluiksparringen A of B geïsoleerd of ongeïsoleerd. Meterkastblok met of zonder gasaansluiting. Voorziening voor vloer ventilatiekokers. Vierkant open sparringen (in veelvouden van 50 mm)

Positie van sparringen < 150 mm dienen tussen de ribben geplaatst te worden. Voor de sparringen > 150 mm, sparringen meterkast en kruipluik, wordt, binnen de mogelijkheden van drie standaardbreedten 1200-1600-1800 mm, zoveel mogelijk met de positie rekening gehouden. Verplaatsen van sparringen is echter soms (enigzins) noodzakelijk. Indien verplaatsen van sparringen niet mogelijk is en hierdoor speciaal aangepaste platen moeten worden gemaakt ontstaat hierdoor een meerprijs.

1.2 Oppervlakte: De hoeveelheid m² in de offerte/opdracht zijn uitsluitend ter indicatie opgegeven. De opdrachtgever dient deze op juistheid te controleren. Het te factureren aantal m² wordt bepaald door de vermenigvuldiging van de grootste plaatlengte met de grootste plaatbreedte, vermeerderd met de netto oppervlakte van de EPS passtroken. Sparringen en/of afschuiningen worden niet in mindering gebracht op de hoeveelheid m².

2.0 Prijsvast: De prijzen zijn vast voor leveringen tot de genoemde datum in offerte/opdracht m.u.v. het volgende: Geelen Beton houdt zich het recht voor extreme prijsstijgingen van materialen door te rekenen. Staalprijsverrekening middels Grymafer index (zie <http://www.belmetal.be/site/files/files/IABSI.xlsx>).

3.0 Planning en voorbereiding: De opdrachtgever dient zorg te dragen dat definitieve architecten- en constructietekeningen, inclusief opties en gemaatvoerde sparingsopgave, digitaal (dwg- en pdf-formaat) kosteloos ter beschikking worden gesteld. In geval van een BIM-model ontvangen wij of het rvt-bestand met daarin de voor-gedefinieerde architecten en constructiesheets of het IFC bestand met de dwg's en pdf's. Het model dient minimaal van het LOD300 niveau te zijn (e.e.a. conform BIM protocol Geelen Beton, zie <https://www.geelen-beton.nl/product-kennis/ribbenvloeren>) waarin de gegevens van de architect en constructeur afgestemd zijn. Geelen Beton is niet verantwoordelijk voor fouten die ontstaan door niet volledig, niet afgestemde en/of niet correcte aangeleverde bestanden. De gegevens om het tekenwerk op te starten kunnen gemaild worden naar: tekenkamerposterholt@geelen-beton.nl onder vermelding van het ordernummer. Vanuit het oogpunt van milieu en efficiency kiest Geelen Beton ervoor om correspondentie en tekentrajecten digitaal te laten verlopen. Gegevens zullen dan ook door Geelen Beton in DWG/PDF en op verzoek in IFC

(2x3) aangeboden worden. Indien u het toezenden van witdrukken in definitief fase toch op prijs stelt, dient dit vooraf afgestemd te worden. Door de opdrachtgever dient de gewenste leverweek per onderdeel opgegeven te worden. Tenzij anders is afgesproken zal de engineering als principeschema ribbenvloeren verlopen. Zowel Geelen Beton als opdrachtgever conformeren zich hieraan. Voor principe schema zie laatste pagina van dit reglement.

4.0 Engineering: Engineering vloerconstructie in categorie 4a (KIWA criteria 73/07 d.d. 31-03-2017). Bijlage 8 benoemt de taken en verantwoordelijkheden voor teken- en rekenwerkzaamheden. De hoofdconstructeur dient alle belastingen op de vloerconstructie op te geven. Hieronder vallen o.a. veranderlijke belastingen, rustende belastingen, lijn- en puntlasten. Met de berekening van de vloer kan pas gestart worden na volledige opgave van deze belastingen.

5.0 Productie: De platen worden pas vrijgegeven voor productie nadat de laatste controle tekeningen, door de opdrachtgever voor akkoord getekend, in ons bezit zijn. Daarna worden de vrachtschema's gemaakt en geldt er een afroeptermijn. Na het akkoord rekening houden met een productie- en verhardingstijd van 3 weken.

5.1 Afroeptermijn: Alle vrachten dienen tenminste 15 werkdagen voor levering bij onze afdeling expeditie afgeroepen te worden. Vrachten kunnen kosteloos tot 2 werkdagen vooraf aan de dag van levering uitgesteld worden. Bij uitstel behoudt Geelen Beton zich het recht voor om een nieuwe afroeptermijn van 15 werkdagen in acht te nemen.

5.2 Levertijden: Bij overschrijding van de afgesproken levertijd kan Geelen Beton nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade. Indien volgens afspraak geproduceerde elementen langer dan 1 maand door Geelen Beton moeten worden opgeslagen op het tasveld behouden wij ons het recht voor deze elementen en de huur van het tasveld te factureren.

6.0 Levering: Franco bouwplaats, gelost naast de vrachtauto voor het werk, aanvoer in volle vrachten (optimale belading) met één sluitvracht. De bouwplaats en aanvoerroute dienen tot aan de plaats van lossen goed bereikbaar te zijn. Dit is ter beoordeling van de transporteur. Bij tussenopslag van de elementen op het bouwterrein dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een vlakke en draagkrachtige ondergrond. Schade, ontstaan door verzakken van de stapels (slechte ondergrond) kan ons nimmer verweten worden. Indien leverantie ongelost wordt afgesproken dient de opdrachtgever met onderstaande rekening te houden. De afgesproken aankomsttijden worden zoveel als mogelijk nagestreefd maar kunnen in verband met onvoorziene situaties op de wegen niet gegarandeerd worden. De in de prijs inbegrepen lostijd is maximaal 1 uur, overschrijding hiervan kan wordt doorbelast. Bij een kortere loscyclus geldt de intervaltijd als maximale lostijd. Het lossen geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dat de chauffeur hierbij onverplicht assisteert ontheft de opdrachtgever niet van zijn verantwoordelijkheid. Elementen langer dan 6,25 m1 dienen door de opdrachtgever te worden gelost.

7.0 Reclamatie en klachten: Reclamaties dienen uiterlijk 48 uur na levering schriftelijk gemeld te worden.

8.0 Algemene Voorwaarden: Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 van toepassing, zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN).

8.1 Kredietverzekering: Wij hebben ons debiteurenbestand ondergebracht bij kredietverzekeraar Atradius. Bij onvoldoende of geen dekking gedurende de leverperiode behouden wij ons het recht voor aanvullende zekerheden te verlangen voorafgaande aan productie.

8.2 Garantie:

Op alle ribbenvloeren wordt de volgende garantie verstrekt:

Geelen Beton verklaart ten overstaan van de opdrachtgever en diens rechtsopvolgers, dat hij alle gebreken, die van het gereedkomen van het bovenomschreven onderdeel af tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende een periode van 10 jaren, aan dit onderdeel mochten voorkomen die aantoonbaar te wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid van de toegepaste materialen of een gebrekkige uitvoering van het onderdeel van het werk, voor zijn rekening op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolgers zo spoedig mogelijk zal herstellen of voor vervanging met nieuw deugdelijk materiaal zal zorgdragen. Gevolgschade wordt ten allen tijden uitgesloten. Langere garantietermijn uitsluitend op aanvraag en tegen meerprijs.

9.2 SROI:

De verplichting tot Social Return On Investment (de SROI-verplichting) wordt, indien deze project gerelateerd is, door ons uitgesloten. Indien de SROI-verplichting in het algemeen wordt opgelegd kan in overleg met Geelen Beton bekeken worden of dit haalbaar is.

9.3 Privacyverklaring: Zie onze website www.geelen-beton.nl voor meest recente privacyverklaring.